

海南省林业局文件

琼林〔2021〕36号

海南省林业局 关于海南省级林木种质资源原地保存库 建设项目竣工验收的批复

海南省枫木实验林场：

你单位《关于申请验收〈海南省级林木种质资源原地保存库建设〉项目的请示》（海枫林〔2021〕1号）收悉。按照国家林业局《林业建设项目竣工验收实施细则》有关要求，我局于2021年1月27日组织有关部门和专家进行实地检查验收。现批复如下：

一、项目基本概况

(一) 省发改委《关于海南省级林木种质资源原地保存库建设项目可行性研究报告的批复》(琼发改审批〔2011〕2509号)同意建设该项目。项目总投资871万元,其中:中央投资700万元,业主自筹171万元。

(二) 2015年省林业局(原省林业厅)批复《海南省级林木种质资源原地保存库建设项目初步设计》(琼林函〔2015〕106号); 2017年省林业局(原省林业厅)同意《海南省级林木种质资源原地保存库建设项目初步设计调整方案》(琼林函〔2017〕705号)。项目总投资概算为871万元。主要内容为:

1、项目建设规模:总规模为60公顷,其中:种质资源保存区58公顷,苗圃1.44公顷,晒场0.06公顷,综合服务区0.5公顷。

2、项目主要建设内容:收集、鉴定、测试油丹、油楠、青皮等50种海南省乡土珍贵树种种质资源样本200份,新建隔离带6km,晒场600平方米、改造办公及生产用房500平方米、设立界碑4个、界桩80个、新建道路2km、支路5km,以及配套供水、供电工程,配备相应的设备和交通工具等。

二、项目实施情况

(一)项目于 2015 年 3 月开工建设,2019 年 12 月竣工,历时 4 年零 8 个月。

(二)该项目完成了以下建设内容:

1. 该工程共收集和保存油丹、油楠、青皮等 50 种海南省乡土珍贵树种种质资源 200 份;建立数据库 1 套。

2. 新建隔离带 6km,种质资源收集保存区 58hm²、苗圃 1.44hm²、晒场 600m²,设立标牌 4 个,界桩 80 个;改造办公及生产用房 500m²;配套建设供水、供电工程。新建干道 1.998km,支道 4.358km。

3. 购置仪器设备一批,包括高倍望远镜 2 台、种子水分速测仪 1 台、土壤测试箱 1 台、冰箱 2 台、电子天平 1 台、培养箱 3 台、防火设备 10 套、高压喷药机 2 台;购置皮卡车 1 辆、农用运输车 1 辆、摩托车 5 辆。

(三)由于配套资金未落实,未完成的建设内容有:

1. 调查与收集工程中普通望远镜、海拔仪、GPS 定位仪、单反相机、数码相机、笔记本电脑的购置。

2. 扩繁与保护工程中人工气候箱、育苗带、化学试剂、割草机、拖拉机、高压杀虫网的购置。

3. 扩繁与保护工程中办公设备的购置。

以上未完成的建设内容主要为设备采购，可充分利用现有的设备、设施，对项目功能发挥影响不大。

三、资金到位及完成投资情况

(一) 资金到位情况。2014 年 8 月省财下达第一笔资金 200 万元 (琼财建〔2014〕329 号)，2015 年 8 月省财下达第二笔资金 500 万元 (琼财建〔2015〕1270 号)，截至 2020 年 12 月 31 日实际到位资金 760.24 万元，其中：中央投资 700 万元全部到位，单位自筹到位 60.24 万元。

(二) 完成投资情况。项目实际完成投资 760.24 万元，其中：完成中央投资 700 万元，单位自筹 60.24 万元。形成交付使用资产 670.04 万元，其中：固定资产 423.23 万元，设备 75.67 万元，生物资产 171.14 万元 (调查与收集工程)；待核销 90.20 万元。

(三) 自筹资金 110.76 万元未能到位，其中：基本预备费 31 万元。

四、项目完成情况

项目基本完成初步设计规定的建设内容和要求，能够满足使用及功能的发挥，基本达到了预期建设目的；技术文件材料分类立卷，会计档案、技术档案和施工管理资料齐全、完整，符合林业项目竣工验收要求。

五、同意通过竣工验收

根据项目竣工验收总结报告、海南华宇会计师事务所有限公司出具的《海南省级林木种质资源原地保存库建设项目专项审计报告》（华宇审〔2021〕024号）等有关资料，以及项目竣工验收专家组的验收意见，同意《海南省级林木种质资源原地保存库建设项目》通过竣工验收、交付使用。

请你单位及时办理竣工财务决算并报我局审批。



（此件依申请公开）

抄送：国家林业和草原局、省发改委、省林木种子（苗）总站、省林业科学研究院（海南省红树林研究院）。

海南省林业局办公室

2021年2月10日印发
